

Situatie proiecte de investitii finantate din imprumut bancar conform HCL nr.47/2026

LOT 1

lei

No	Proiect	Program operational	Contract finantare		Status (in implementare/ contractare/ evaluare)	Termen finalizare -luni-	Termen finalizare -an-	Bugetul proiectului				Plati efectuate	din ce surse		Plati de efectuat	Alocat din credit	Progresul fizic	Progresul valoric	Observatii
			Nr.	Data				Valoare totala	Valoare eligibila	Valoare grant	Contributie proprie		grant	buget local					
1	Reabilitare și modernizare Grădinița Căsuța cu povești Nr. 11 și Creșa Nr. 2, Strada Zimbrului Nr. 9, Municipiul Bistrița	PRNV	409	14-Nov-25	contractare	33	14-Aug-28	23.803.327,80	16.244.004,72	15.919.124,63	7.884.203,17	171.416,52	0,00	171.416,52	23.631.911,28	7.884.203,00	0,00%	0,72%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
2	Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit "Trenulețul veseliei ", str Rodnei nr 3, municipiul Bistrița	PRNV	477	19-Mar-26	contractare	30	19-Sep-28	15.609.825,79	13.300.840,26	13.034.823,43	2.575.002,36	78.265,86	0,00	78.265,86	15.531.559,93	2.575.000,00	0,00%	0,50%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
3	Construire și dotare creșă, str. Andrei Muresanu nr 44A, municipiul Bistrița	PRNV	402	27-Oct-25	contractare	22	27-Aug-27	7.367.274,41	2.263.915,14	2.218.636,84	5.148.637,57	0,00	0,00	0,00	7.367.274,41	5.148.637,00	0,00%	6,43%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
4	Coridor ecologic Valea Căstăilor	PRNV	395	16-Oct-25	in implementare	22	16-Aug-27	17.038.620,35	13.183.229,83	12.919.565,20	4.119.055,15	1.222.708,42	0,00	1.222.708,42	15.815.911,93	3.819.055,00	10,00%	7,18%	-
5	Regenerarea urbană a spațiilor publice degradate-zona Independenței Nord	PRNV	319	28-Jul-25	contractare	37	28-Aug-28	33.311.057,54	21.397.303,88	20.969.357,77	12.341.699,77	549.692,40	0,00	549.692,40	32.761.365,14	12.326.699,00	0,00%	1,65%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
6	Regenerarea urbană a spațiilor publice degradate - zona Andrei Muresanu	PRNV	362	16-Sep-25	contractare	35	16-Aug-28	16.814.801,69	12.710.989,68	12.456.769,88	4.358.031,81	473.824,40	0,00	473.824,40	16.340.977,29	4.343.031,00	0,00%	2,82%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
7	Parc de specializare inteligentă Bistrița IndustriaNova HUB	PRNV	270	30-Apr-25	in implementare	33	30-Jan-28	27.350.703,02	19.051.365,83	10.002.599,21	17.348.103,81	452.747,53	16.555,07	436.192,46	26.897.955,49	17.167.803,00	15,00%	1,66%	-
8	Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița	PRNV	231	28-Mar-25	in implementare	33	28-Dec-27	86.506.484,18	63.719.293,03	62.444.816,17	24.061.668,01	23.690,47	0,00	23.690,47	86.482.793,71	17.175.034,00	0,00%	0,03%	Platile efectuate reprezinta avize, studii.
TOTAL								227.802.094,78	161.870.942,37	149.965.693,13	77.836.401,65	2.972.345,60	16.555,07	2.955.790,53	224.829.749,18	70.439.462,00			

LOT 2

No	Proiect	Program operational	Contract finantare		Status (in implementare/ contractare/ evaluare)	Termen finalizare -luni-	Termen finalizare -an-	Bugetul proiectului				Plati efectuate	din ce surse		Plati de efectuat	Alocat din credit	Progres fizic	Progresul valoric	Observatii
			Nr.	Data				Valoare totala	Valoare eligibila	Valoare grant	Contributie proprie		grant	buget local					
1	Coridor de mobilitate durabilă aferent Răului Bistrița-etapa 1	PRNV	352	5-Sep-25	in implementare	49	5-Oct-29	209.341.445,57	150.107.408,48	52.641.356,90	156.700.088,67	3.518.871,63	0,00	3.518.871,63	205.822.573,94	79.560.538,00	0,00%	1,68%	Platile efectuate reprezinta avize, studii, sume alocate pentru retrocedari.
TOTAL								209.341.445,57	150.107.408,48	52.641.356,90	156.700.088,67	3.518.871,63	0,00	3.518.871,63	205.822.573,94	79.560.538,00			

Director Executiv Adjunct
Directia Economica
Man Ancuta Petruta

Consilier
Directia Economica
Murtean Roxana