

Situția proiectelor finanțate din Fonduri Europene

Nr. crt.	DENUMIREA PROIECTULUI	PROGRAMUL DE FINANȚARE	VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (lei)	TERMEN DE FINALIZARE	STADIUL FIZIC ÎN PROCENTE (%)	Sume rambursate către BENEFICIARI (lei)
1	Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 17	PNRR	51,540,167.50	08.11.2022-30.08.2026	100.00	48,272,904.93
2	Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Colegiului Tehnic INFOEL, Corp C și D	PNRR	12,626,976.97	26.01.2023-30.08.2026	100.00	12,662,851.69
3	Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr. 16, str. Cerbului, nr. 27	PNRR	1,896,698.43	17.11.2022-30.08.2026	90.23	867,145.82
4	Cetatea Medievala Bistrita	PNRR	12,022,007.24	25.04.2023-30.08.2026	99.00	9,097,331.78
5	Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri	PNRR	3,163,819.49	30.12.2022-30.08.2026	87.50	2,572,544.67
6	Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița și transpunerea în format GIS a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Bistrița	PNRR	3,320,361.15	30.12.2022-30.08.2026	78.67	677,237.00
7	Creșterea eficienței energetice a clădirilor - Școala Generală Sigmir	PNRR	1,326,839.94	30.01.2023-30.08.2026	70.99	625,512.26
8	Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21	PNRR	21,046,805.31	19.12.2022-30.08.2026	88.27	11,529,503.87
9	Extindere sistem de management al traficului în Municipiul Bistrița	PNRR	7,478,983.40	07.02.2023-30.08.2026	28.54	155,606.89
10	Extindere sistem de management al traficului în Municipiul Bistrița, etapa 2	PNRR	5,858,013.00	07.02.2023-30.08.2026	19.53	137,574.78
11	Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public în municipiul Bistrita si comuna Livezile	PNRR	57,525,687.66	30.12.2022 - 30.08.2026	81.91	47,887,405.28
12	Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, sediul primăriei - str. Alexandru Odobescu nr.17 Palatul Copiilor	PNRR	2,350,806.90	11.01.2023-30.08.2026	66.24	1,037,779.55
13	Coridor verde de mobilitate urbana in centrul istoric al municipiului Bistrita	PRNV 2021-2027	86,506,484.18	28.03.2025-27.12.2027	12.30	0.00
14	Regenerarea urbană a spațiilor publice degradate - zona Independenței Nord	PRNV 2021-2027	33,311,057.54	28.07.2025-27.08.2028	8.80	0.00
15	PARC de Specializare Inteligenta - Bistrita IndustriaNova Hub	PRNV 2021-2027	27,350,703.02	30.04.2025-31.12.2027	20.60	110,171.59
16	„Coridor ecologic Valea Castailor”	PRNV 2021-2027	17,038,620.35	17.10.2025 - 16.07.2027	4.30	0.00
17	Regenerarea urbana a spatiilor publice degradate - zona Andrei Muresanu	PRNV 2021-2027	16,814,801.69	17.09.2025 - 16.08.2028	4.20	0.00
18	Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița (Linia Albastra)	PRNV 2021-2027	209,341,445.57	06.09.2025 - 05.09.2029	5.70	0.00
19	Construire si dotare cresa nr 4 in localitatea Bistrita , str Andrei Muresanu nr 44A	PRNV 2021-2027	7,367,274.41	28.10.2025 - 27.08.2027	3.50	0.00

20	Reabilitare și modernizare Grădinița Căsuța cu povești Nr. 11 și Creșa Nr. 2, Strada Zimbrului Nr. 9, Municipiul Bistrița	PRNV 2021-2027	23,803,327.80	14.11.2025 - 14.08.2028	10.70	0.00
21	Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Trenulețul Veseliei, strada Rodnei nr. 3, municipiul Bistrița	PRNV 2021-2027	15,609,825.79	19.03.2026 - 19.09.2028	5.00	0.00
22	Regenerare urbană în zona lac MHC	PRNV 2021-2027	18,101,026.40	29.04.2026 - 28.02.2026	2.00	0.00
23	PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SARATA	FM	25,305,339.51	28.05.2025- 31.08.2026	11.40	0.00
24	Frugal Cities through Energy Efficiency and Low-tech communities	Interreg Europe	753,483.88	27.04.2023- 31.05.2027	60.00	376,175.81
TOTAL IMPLEMENTARE			595,396,714.23			74,206,843.48

Director executiv
Liliana Cociu

Intocmit

Sef Serviciu
Radu Rus