

# PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR INSTALAȚII SANITARE

Obiectivul de investiție : INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN  
MUNICIPIUL BISTRITA  
MUN. BISTRITA, LOC.COMP. VIISOARA, STR SPERANTEI,  
NR.4 ,JUD. BISTRITA-NĂȘĂUD

Obiectul : INSTALAȚII SANITARE  
Investitor : MUNICIPIUL BISTRITA  
Proiectant de specialitate : S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/02 și HG 273/94, participanții care concură la realizarea planului de control a urmării execuției, astfel încât lucrările executate să fie conforme cu prevederile normelor în vigoare, iar instalația executată să se încadreze în parametri normali de performanță, calitate și fiabilitate sînt :

B= Beneficiar (dirigintele de șantier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu execuția)

P= Proiectantul (șeful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 secțiunea 3 art. 23d, executantul are obligația convocării factorilor ce participă la verificări cu minim 3 zile înainte de fiecare fază.

Prezența proiectantului și certificarea de către acesta a calității lucrărilor executate este obligatorie pentru următoarele faze :

predarea amplasamentului și trasarea lucrării (poziționarea obiectelor sanitare, bateriilor și accesoriilor și alegerea traseelor sistemului de distribuție)

oricîte ori condițiile obiective de pe șantier impun modificarea soluțiilor proiectului

la recepția la terminarea lucrărilor

la recepția punerii în funcțiune

Pe parcursul execuției lucrărilor se vor respecta întocmai prevederile proiectului de execuție, ale standardelor și normativelor în vigoare, ale tehnologiilor moderne de execuție pentru materialele care nu sînt încă asimilate în normativelor românești – cu precizarea că acestea trebuie să fi obținut în prealabil acordul tehnic.

Înainte de montare, toate echipamentele și materialele folosite vor fi inspectate vizual de către executant, pentru a putea depista din această fază eventualele defecte, neconcordanțe cu nivelul de calitate prescris în certificatele de calitate și conformitate, sau cu prevederile prezentei documentații.

N r	Faza de execuție	Cine verifica	Faza	Observații
1	Trasarea poziției circuitelor de distribuției de apă și canalizare	B+E	FN	Se întocmește proces verbal de predare a amplasamentului și trasare a lucrării
2	Verificarea caracteristicilor și calității materialelor puse în opera	B+E	FN	Executantul va prezenta copii după certificatele de calitate a materialelor
3	Montarea circuitelor de distribuție de apă și canalizare	B+E	FN	Se verifică corespondența între proiect și lucrarea realizată
4	Proba de etanșeitate la presiune la rece pentru conducte de apă	B+E+P	FD	Se întocmește proces verbal de probă de presiune
5	Proba de etanșeitate și rezistența la cald a conductelor de apă caldă	B+E+P+I	FD	Se întocmește proces verbal de probă de presiune la cald
6	Proba de încercarea de etanșeitate pentru canalizări	B+E+P+I	FD	Se întocmește proces verbal de probă de etanșeitate
7	Încercarea de funcționare la apă rece, apă caldă și canalizare	B+E+P+I	FD	Se întocmește proces verbal
8	Recepția la terminarea lucrărilor	B+E+P	FN	Se întocmește proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
9	Recepția punerii în funcțiune.	B+E+P	FN	Se întocmește proces verbal de recepție a punerii în funcțiune
10	Recepția finală, după expirarea perioadei de garanție	B+E+P	FN	Se întocmește proces verbal de recepție definitivă

FN = Fază normală de execuție

FD = Fază determinantă a execuției

Participanții la fazele de urmărire a calității lucrărilor vor fi anunțați de către executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

Semnăturile de luare la cunoștință:

-BENEFICIAR:

-EXECUTANT:

Întocmit,  
ing. Fechet Andrei



## PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE FAZE DETERMINANTE INSTALAȚII SANITARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții și a Ordinului M.L.P.A.T.nr. 31/N/1995 privind controlul Statului în fazele de execuție determinate pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor :

Obiectivul de investiție : INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN  
MUNICIPIUL BISTRITA  
MUN. BISTRITA, LOC.COMP. VIISOARA, STR SPERANTEI, NR.4  
JUD. BISTRITA-NĂSĂUD

Obiectul : INSTALAȚII SANITARE

Investitor : MUNICIPIUL BISTRITA

Proiectant de specialitate : S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Faza determinantă	Caracteristici	Observații
Proba de etanșeitate la presiune la rece pentru conducte de apă și încercarea.	- obiecte sanitare - rețele de conducte	Se întocmește proces verbal de probă de presiune.
Proba de etanșeitate si rezidenta la cald a conductelor de apa calda	- obiecte sanitare - rețele de conducte	Se întocmește proces verbal de probă de presiune la cald.
Proba de încercare de etanșeitate pentru canalizări.	- obiecte sanitare - rețele de conducte	Se întocmește proces verbal de probă de etanșeitate.

Întocmit,  
ing. Fechete Andrei

