

OBIECTIV: Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bistrita - Bd.Decebal Nr.21 - Spatii cu alta destinatie

OBIECTUL: Reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

STADIUL FIZIC: Spatii cu alta destinatie sau ale persoanelor juridice Ap.24

Proiectant: _____

F3sp/- Situatie de plata

- lei -


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
6	IZF35D+ [57] [4]	Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. [4]	mp	3.25	629.41	2,045.59
				material:	183.60	596.69
				manopera:	435.01	1,413.80
				utilaj:	10.80	35.10
				transport:	0.00	0.00
1	+IZF01L	Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime pentru planseu peste subsol (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet [1]	mp	2.48	418.59	1,038.09
				material:	43.76	108.53
				manopera:	374.82	929.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCR01A1 [2]	Zugraveli interioare cu lapte de var la tencuieli si tavane executate pe tencuieli noi, in cantitati...pâna la 250 mp [2]	mp	2.48	12.64	31.35
				material:	0.60	1.49
				manopera:	12.04	29.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	IZF34B+ [4]	Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si pereti de subsol realizat cu polistiren extrudat de 10 cm (agrem. in Romania, durabilitate garantata de min 10 ani), la partea supraterana a soclului, strat finisaj tencuiala mozaicata pentru soclu. [3]	mp	0.67	495.60	332.05
				material:	84.38	56.54
				manopera:	411.22	275.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	0.01	30.00	0.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	30.00	0.30
17	TRI1AC13E 1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	0.01	9.80	0.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.80	0.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m	tona	0.01	52.36	0.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.36	0.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
total greutate materiale			tone	0.15		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Spatii cu alta destinatie sau ale persoanelor juridice Ap.24

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Cheltuieli directe:		763.25	2,649.36	35.10	0.30	3,448.00
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	59.61	0.00	0.00	59.61
Total inclusiv Cheltuieli directe:		763.25	2,708.97	35.10	0.30	3,507.61
Cheltuieli indirecte	12.0000 %					420.91
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						3,928.53
Profit	15.0000 %					589.28
Total inclusiv Beneficiu:						4,517.81
TOTAL GENERAL (fara TVA):						4,517.81
TVA:	19.00%					858.38
TOTAL GENERAL:						5,376.19

EXECUTANT

SC ROMCO SYSTEM SRL

Responsabil contract,
Papoi Ioan,

Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel : 0236.477.007