

BD 8.1

Pag 1

OBIECTIV: Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bistrita - Intrarea Turturelelor Bl 3 ScA,B - Spatii cu alta destinatie

OBIECTUL: Reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

STADIUL FIZIC: Spatii cu alta destinatie sau ale persoanelor juridice Ap.59

Proiectant:

F3sp/- Situatie de plata

08

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
6	IZF35D+ [57] [4]	Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realizat cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime (agrementat in Romania, cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa. [4]	mp	2.38	629.41	1,498.00
				material:	183.60	436.96
				manopera:	435.01	1,035.33
				utilaj:	10.80	25.70
				transport:	0.00	0.00
1	+IZF01L	Sistem termoizolant realizat cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime pentru planseu peste subsol (agrementat in Romania cu o durabilitate garantata de min 10 ani), strat finisaj glet [1]	mp	1.36	418.59	569.28
				material:	43.76	59.51
				manopera:	374.82	509.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCR01A1 [2]	Zugraveli interioare cu lapte de var la tencuieli si tavane executate pe tencuieli noi, in cantitati...pâna la 250 mp [2]	mp	1.36	12.64	17.19
				material:	0.60	0.82
				manopera:	12.04	16.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	IZF34B+ [4]	Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si pereti de subsol realizat cu polistiren extrudat de 10 cm (agrem. in Romania, durabilitate garantata de min 10 ani), la partea supraterana a soclului, strat finisaj tencuiala mozaicata pentru soclu. [3]	mp	0.35	495.60	173.46
				material:	84.38	29.53
				manopera:	411.22	143.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	+CK01A2	Ferestre performante energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic de max. 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotate cu fante de circulatie controlata a aerului [1]	mp	8.50	139.55	1,186.18
				material:	41.95	356.58
				manopera:	95.20	809.20
				utilaj:	2.40	20.40
				transport:	0.00	0.00
2.L	0002447	Fereastră performantă energetic din PVC cu geam termoizolant cu coeficient de transfer termic maxim 1,1 W/m2K, deschideri oscilobatante, dotata cu fante pentru aerisirea controlata a spatiilor	mp	8.50	984.30	8,366.54
16	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	0.01	30.00	0.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	30.00	0.30

STADIUL FIZIC: Spatii cu alta destinatie sau ale persoanelor juridice Ap.59

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
17	TRI1AC13E 1	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez...auto-rampa,teren ctg	tona	0.01	9.80	0.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.80	0.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m	tona	0.01	52.36	0.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.36	0.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
total greutate materiale			tone	0.11		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		9,249.94	2,515.22	46.10	0.30	11,811.56
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	56.59	0.00	0.00	56.59
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9,249.94	2,571.81	46.10	0.30	11,868.16
Cheltuieli indirecte	12.0000 %					1,424.18
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						13,292.34
Profit	15.0000 %					1,993.85
Total inclusiv Beneficiu:						15,286.19
TOTAL GENERAL (fara TVA):						15,286.19
TVA:	19.00%					2,904.38
TOTAL GENERAL:						18,190.57

EXECUTANT

SC ROMCO SYSTEM SRL

Responsabil contract,
Papoi IoanDiriginte de santier,
Bodor Balazs Bela

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

ROMANIA - I.S.C.
BODOR BALAZS BELA
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00022418
 DOMENIU / SUBDOMENIU
 1; 6.1; 6.2; 2.3