



SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15
Tel/fax: 0262212140 / 0262212141
e-mail: office@epurom.ro
J2007001416241; CUI RO22222377



Nr. 168/09.07.2026

MUNICIPIUL BISTRITA

Nr. 73394/09.07.2026

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Nr. 1

Referitor la executia de lucrari pentru obiectivul :

„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, DE TIP APĂ ȘI APĂ UZATĂ, ÎN ZONELE URBANE FUNCȚIONALE ALE MUNICIPIULUI BISTRITA”

Proiect nr. **EPR-ST-104/2025**

Beneficiar: **Municipiul Bistrița**

Executant: **SC TOMOROGA CONSTRUCT SRL**

Ca urmare a Notelor de constatare emise de executantul lucrarii, a vizitelor pe teren, a solicitarilor din partea beneficiarului si a discutiilor purtate cu Aquabis si executantul lucrarii, se ajusteaza proiectul tehnic.

APA

1. Strada Agronomului

Ca urmare a Notei de constatare nr. 1 emisa de executantul lucrarii si executia lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de rețea de apă: **102m**
- suplimentarea numărului de branșamente: **16 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **1 buc**
- suplimentarea numărului de hidranți: **1 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

2. Strada Asfintitului

Ca urmare a Notei de constatare nr. 1 emisa de executantul lucrarii si executia lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de rețea de apă: **10m**
- suplimentarea numărului de branșamente, camine cu diametrul de 1000mm: **15 buc**
- suplimentarea numărului de branșamente, camine cu diametrul de 500mm: **7 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **30 buc**
- suplimentarea numărului de camine de vane: **1 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

3. Strada Aviatiei

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numărului de vane din camin: **1 buc**



SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15
Tel/fax: 0262212140 / 0262212141
e-mail: office@epurom.ro
J2007001416241; CUI RO22222377



- suplimentarea numărului de brânșamente, camine cu diametrul de 500mm: **24 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **26 buc**
- renunțarea la brânșamente, camine cu diametrul de 1000mm: **22 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

4. Strada Lunga

În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de taiere cu discuri diamantate: **24m**
- suplimentarea metrilor liniari de rețea de apă: **10m**
- suplimentarea numărului de brânșamente, camine cu diametrul de 500mm: **9 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **19 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

5. Strada Orion

În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numărului de brânșamente, camine cu diametrul de 1000mm: **3 buc**
- suplimentarea numărului de brânșamente, camine cu diametrul de 500mm: **3 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **1 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

6. Strada Orizontului

În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numărului de camine de vane: **2 buc**
- renunțarea la numărul de brânșamente, camine cu diametrul de 1000mm: **5 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

7. Strada Galaxiei

În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numărului de apometre: **5 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

8. Strada Astrelor

În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:



SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15
Tel/fax: 0262212140 / 0262212141
e-mail: office@epurom.ro
J2007001416241; CUI RO22222377



- suplimentarea numarului de bransamente: **1 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

9. Strada Viorelelor

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de taiere cu discuri diamantate: **54m**
- suplimentarea metrilor liniari de rețea de apă: **53m**
- suplimentarea numărului de camine de vane: **1 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **24 buc**
- suplimentarea numarului de bransamente, camine cu diametrul de 500 mm: **13 buc**
- renunțarea la numarul de bransamente, camine cu diametrul de 1000 mm: **20 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

10. Strada Secundara 3

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de taiere cu discuri diamantate: **58 m**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **1 buc**
- suplimentarea numarului de bransamente, camine cu diametrul de 500 mm: **6 buc**
- suplimentarea lucrarilor de refacere cu asfalt in grosime de 6 cm: **88.2 mp**
- renunțarea la numarul de bransamente, camine cu diametrul de 1000 mm: **8 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**

11. Strada Stiubei

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de taiere cu discuri diamantate: **135 m**
- suplimentarea numarului de bransamente, camine cu diametrul de 500 mm: **12 buc**
- suplimentarea lucrarilor de refacere cu asfalt in grosime de 6 cm: **54 mp**
- renunțarea la numarul de bransamente, camine cu diametrul de 1000 mm: **12 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**

12. Strada Secundara 11

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numarului de apometru cu citire la distanta: **1 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

13. Strada Secundara 12



SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15
Tel/fax: 0262212140 / 0262212141
e-mail: office@epurom.ro
J2007001416241; CUI RO22222377



În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- renunțarea la apometru cu citire la distanță: **1 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare și accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra spartă**

14. Strada drum acces din Secundara 10

În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de rețea de apă: **24 m**
- executarea metrilor liniari de rețea de apă prin foraj orizontal: **20 m**
- suplimentarea numărului de vane din camine: **3 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **28 buc**
- suplimentarea numărului de bransamente, camine cu diametrul de 500 mm: **4 buc**
- renunțarea la numărul de bransamente, camine cu diametrul de 1000 mm: **5 buc**
- renunțarea la numărul de camine de vane: **1 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare și accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra spartă**

15. Strada Agricultorilor

În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numărului de vane din camine: **1 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **26 buc**
- suplimentarea numărului de bransamente, camine cu diametrul de 500 mm: **18 buc**
- renunțarea la numărul de bransamente, camine cu diametrul de 1000 mm: **18 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare și accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra spartă**

16. Strada Izvorul Sarat

În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de rețea de apă D110: **6 m**
- suplimentarea metrilor liniari de rețea de apă D63: **63 m**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **4 buc**
- suplimentarea numărului de bransamente, camine cu diametrul de 500 mm: **2 buc**
- suplimentarea la numărul de bransamente, camine cu diametrul de 1000 mm: **8 buc**
- montarea tevilor din protecție D130: **10 m**
- montarea tevilor din protecție D80: **10 m**
- renunțarea la numărul de camine de vane: **1 buc**
- renunțarea la numărul de hidranți: **2 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare și accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra spartă**



SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15
Tel/fax: 0262212140 / 0262212141
e-mail: office@epurom.ro
J2007001416241; CUI RO22222377



CANAL

1. Strada Agronomului

Ca urmare a Notei de constatare nr. 1 emisa de executantul lucrarii si executia lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de conducta PVC 250 mm: **102 m**
- suplimentarea numarului de camine de vizitare D1000: **2 buc**
- suplimentarea numarului de camine de racord D630: **19 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **4 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

2. Strada Asfintitului

Ca urmare a Notei de constatare nr. 1 emisa de executantul lucrarii si executia lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numarului de camine de racord D630: **6 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **28 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

3. Strada Pasajului

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de conducta de refulare D110 mm: **31 m**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **7 buc**
- renunțarea la numarul de camine de racord D630: **3 buc**
- renunțarea la numarul de camine de vizitare D1000: **1 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

4. Strada Aviatiei

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numărului de capace carosabile: **23 buc**
- suplimentarea numarului de camine de racord D630: **4 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

5. Strada Ion Caianu

Ca urmare a Notei de constatare nr. 3 emisa de executantul lucrarii si executia lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:



SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15

Tel/fax: 0262212140 / 0262212141

e-mail: office@epurom.ro

J2007001416241; CUI RO2222377



- suplimentarea metrilor liniari de taiere cu discuri diamantate: **46 m**
- suplimentarea metrilor liniari de conducta PVC 250 mm: **19 m**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **4 buc**
- suplimentarea lucrărilor de refacere cu asfalt în grosime de 6 cm: **15.2 mp**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare și accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

6. Strada Filip Cristian Petru

Ca urmare a Notei de constatare nr. 3 emisa de executantul lucrării și executia lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numărului de capace carosabile la caminul de vizitare: **1 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile la racorduri: **4 buc**
- renunțarea la numărul de camine de racord D630: **3 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare și accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

7. Strada Matei Corvin

Ca urmare a Notei de constatare nr. 3 emisa de executantul lucrării și executia lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numărului de camine de vizitare D1000 mm: **1 buc**
- suplimentarea numărului de camine de racord D630: **1 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile la racorduri: **9 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare și accese din beton armat**
- înlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

8. Strada Noua

Ca urmare a Notei de constatare nr. 4 emisa de executantul lucrării și executia lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de taiere cu discuri diamantate: **394 m**
- suplimentarea metrilor liniari de conducta PVC 250 mm: **13 m**
- suplimentarea numărului de camine de racord D630: **2 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **12 buc**
- suplimentarea lucrărilor de refacere cu asfalt în grosime de 6 cm: **210 mp**
- suplimentarea lucrărilor de refacere cu asfalt în grosime de 4 cm: **210 mp**
- renunțarea la numărul de camine de vizitare D1000: **1 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare și accese din beton armat**
- renunțarea la lucrările de refacere cu **macadam**

9. Strada Valentin Raus

În urma executării lucrărilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numărului de capace carosabile: **7 buc**
- renunțarea la numărul de camine de racord D630: **2 buc**



SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15
Tel/fax: 0262212140 / 0262212141
e-mail: office@epurom.ro
J2007001416241; CUI RO2222377



- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

10. Strada Bradului

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea numarului de camine de vizitare D1000: **1 buc**
- suplimentarea numarului de camine de racord D630: **2 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **14 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

11. Strada Slatinitei

Ca urmare a Notei de constatare nr. 4 emisa de executantul lucrarii si executia lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de taiere cu discuri diamantate: **155 m**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **1 buc**
- suplimentarea lucrarilor de refacere cu asfalt in grosime de 6 cm: **119 mp**
- suplimentarea lucrarilor de refacere cu asfalt in grosime de 4 cm: **119 mp**
- renuntarea la numarul de camine de vizitare D1000: **1 buc**
- renuntarea la numarul de camine de racord D630: **9 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**

12. Strada Secundara 10

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- renuntarea metrilor liniari de conducta PVC 250 mm: **59 m**
- renuntarea la numarul de camine de vizitare D1000: **2 buc**
- renuntarea la numarul de camine de racord D630: **5 buc**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**
- inlocuirea la lucrările de refacere a **macadamului cu piatra sparta**

13. Strada Viorelelor

In urma executarii lucrarilor din teren, se constată modificări față de cantitățile prevăzute inițial, după cum urmează:

- suplimentarea metrilor liniari de conducta PVC 250 mm: **30 m**
- suplimentarea numarului de camine de racord D630: **1 buc**
- suplimentarea numărului de capace carosabile: **29 buc**
- renuntarea la numarul de camine de vizitare D1000: **2 buc**
- renuntarea lucrarilor de refacere cu asfalt in grosime de 6 cm: **68.8 mp**
- renunțarea la lucrările de refacere: **rigole, trotuare si accese din beton armat**



SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15
Tel/fax: 0262212140 / 0262212141
e-mail: office@epurom.ro
J2007001416241; CUI RO22222377




Proiectant,
SC EPUROM SA



DIRIGINTE DE SANTIER

Beneficiar,
MUNICIPIUL BISTRITA

Executant,
SC TOMOROGA CONSTRUCT SRL





SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15
Tel/fax: 0262212140 / 0262212141
e-mail: office@epurom.ro
J2007001416241; CUI RO22222377



MEMORIU JUSTIFICATIV
Pentru
DISPOZITIE DE SANTIER
Nr. 1

În cadrul execuției lucrărilor la obiectivul:

**„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, DE TIP APĂ ȘI APĂ UZATĂ,
ÎN ZONELE URBANE FUNCȚIONALE ALE MUNICIPIULUI BISTRIȚA”**

Proiect nr. ***EPR-ST-104/2025***

Ca urmare a Notelor de constatare emise de executantul lucrării, a vizitelor în teren, a solicitărilor formulate de beneficiar, precum și a discuțiilor purtate cu operatorul Aquabis și cu executantul lucrării, se impune ajustarea Proiectului Tehnic.

În timpul desfășurării lucrărilor, în urma verificărilor efectuate în teren și a corelării cu situația existentă, a rezultat necesitatea executării unor lucrări suplimentare, în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și pentru racordarea tuturor utilizatorilor existenți.

1. Branșamente/racorduri suplimentare la rețeaua de alimentare cu apă/canalizare

În urma identificării imobilelor existente și a configurației reale din teren, s-a constatat necesitatea realizării unui număr suplimentar de branșamente la rețeaua de alimentare cu apă, respectiv a unui număr suplimentar de racorduri la rețeaua de canalizare.

Aceste branșamente/racorduri nu au fost prevăzute în documentația inițială, întrucât, la momentul proiectării, imobilele respective nu erau construite. Necesitatea acestora a rezultat din situația reală din teren și din obligația asigurării accesului la utilități pentru toți consumatorii existenți.

2. Cămine de vane și de vizitare suplimentare

Pentru exploatarea, întreținerea și verificarea în condiții de siguranță a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și pentru facilitarea cuplării la noile rețele executate în paralel printr-un alt proiect, a fost necesară execuția unui număr suplimentar de cămine de vane și de vizitare.

3. Hidranți suplimentari

Pe parcursul execuției lucrărilor, ca urmare a extinderilor rețelei de alimentare cu apă și pentru corelarea cu cerințele impuse prin avize, s-a impus montarea unui număr suplimentar de hidranți.

Amplasarea acestora a fost necesară pentru asigurarea unei acoperiri corespunzătoare a rețelei din punctul de vedere al intervențiilor pentru stingerea incendiilor, pentru respectarea distanțelor maxime admise între hidranți și pentru adaptarea la configurația finală a rețelei și a zonelor deservite.



SC EPUROM SA

Baia Mare, Str. Oltului, nr. 15
Tel/fax: 0262212140 / 0262212141
e-mail: office@epurom.ro
J2007001416241; CUI RO22222377



4. Foraj orizontal

Executarea forajului orizontal a fost necesară pentru realizarea cuplării rețelei noi executate la rețeaua existentă de alimentare cu apă, în zona traversării drumului județean din localitatea Sărata.

Întrucât drumul este modernizat și se află în perioada de garanție, intervenția prin săpătură deschisă nu a fost permisă, fiind necesară adoptarea soluției tehnice de execuție prin foraj orizontal.

Această soluție a permis realizarea cuplării la rețeaua existentă fără afectarea structurii rutiere și cu respectarea condițiilor impuse de autoritățile competente.

5. Capace carosabile suplimentare

Pe parcursul execuției lucrărilor s-a constatat că, în anumite zone, amplasarea căminelor de branșare/racord, prevăzută prin proiect în spațiile verzi, nu a fost posibilă din cauza configurației reale din teren, a limitelor de proprietate și a existenței altor rețele edilitare.

În aceste situații, pentru asigurarea funcționalității rețelei și adaptarea amplasamentului căminelor la condițiile reale din teren, a fost necesară poziționarea acestora în partea carosabilă.

Ca urmare, s-a impus montarea unui număr suplimentar de capace carosabile, corespunzătoare clasei de încărcare prevăzute de normativele tehnice pentru zonele cu trafic rutier.

6. Refacerea sistemului rutier – asfalt suplimentar

La data elaborării Proiectului Tehnic, strada Nouă nu era asfaltată, motiv pentru care lucrările de refacere a carosabilului asfaltic nu au fost prevăzute în cantitățile inițiale.

Ulterior, înainte de execuția rețelelor, strada a fost modernizată prin asfaltare, iar în urma intervențiilor necesare pentru realizarea rețelei de canalizare s-a impus refacerea sistemului rutier la starea existentă.

7. Subtraversări executate în tub metalic de protecție

În zonele de intersecție cu conductele de transport gaze naturale administrate de Transgaz, a fost necesară realizarea subtraversărilor prin montarea conductelor în tuburi metalice de protecție și executarea unor săpături la adâncimi mai mari decât cele prevăzute în proiect, în conformitate cu condițiile impuse prin Avizul nr. 34657.

Concluzii

Lucrările descrise mai sus sunt necesare pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a sistemului realizat prin prezentul proiect, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1991 privind calitatea în construcții.

Toate modificările efectuate nu sunt de natură să influențeze negativ parametrii tehnologici ai sistemului în ansamblu și nici obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Având în vedere cele prezentate, subscrisa consideră oportună și necesară executarea lucrărilor suplimentare, cu respectarea prevederilor legale și a normativelor tehnice în vigoare.

Proiectant,
SC EPUROM SA

